

給水装置工事検査申請書

芳賀中部上水道企業団企業長 様

指定給水装置
工事事業者名 ㊟

主任技術者名 ㊟

下記の給水装置工事が完了しましたので、芳賀中部上水道企業団指定給水装置工事事業者規則第15条により検査くださるよう申請します。

※グレーの欄は企業団記入欄です

| | | | | | | |
|--------|--|---------|--|--------|--|--|
| 設置場所 | | | | 申込者 | | |
| メーター番号 | | メーター出庫日 | | メーター検満 | | |
| 工事種類 | | 給水受付番号 | | 水栓番号 | | |

| | 項目 | 検査事項 | 工事業者 確認 | 検査結果 | |
|----------------|-----|--|---------------------------------------|------|-----|
| | | | | 合格 | 不合格 |
| 給水 工事 部門 | 書類等 | 設計図及び平面、立面図 | 各部の材料、口径、延長が正しく記入されているか | | |
| | | 竣工図提出 (内容変更時) | | | |
| | 写真 | 宅内配管 | 配管状況、埋設深 | | |
| | | | 乙止水栓・メーター器取付状況、止水栓管・メーターボックス取付状況 (全景) | | |
| | | | 宅内水圧テスト (0.75MPaで10分間。初圧・終圧) | | |
| | 分水 | 分水の状況 (サドル水圧テスト・穿孔状況・穿孔片・密着コア挿入・本管常圧・残留塩素・濁度・色度含む) | | | |
| | | ロケーティングワイヤー・防食フィルム、埋設シート埋設状況 | | | |
| | 現地 | メーターボックス | 車庫や駐車場にかからない、図面どおり適正な位置にあるか | | |
| | | | 雨水等が入らない高さ、検針に支障をきたさない位置にあるか | | |
| | | | 企業団指定の基準サイズ・材料(企業団ロゴ) を使用しているか | | |
| | | | メーターボックスプレートにメーター出庫日・業者連絡先が記入されているか | | |
| | | メーター・丙止 | 水抜き及び逆止弁付き丙止めを使用しているか | | |
| | | | メーター器の水流の向きが正しいか | | |
| | | | ボックスに対して中心に設置してあり、傾きがないか | | |
| | | 乙止水栓 | 止水栓管の位置や傾きに問題がないか | | |
| | | | 止水栓管の中心にあり、傾いていないか | | |
| その他 | | 図面どおりに施工されているか | | | |

| | | | | |
|----------------|------------------------|----------------------|-----|-----|
| 道路 舗装 部門 | 分水工事实施日 | 年 月 日 | | |
| | 道路の復旧状況 | 砂利 | 仮復旧 | 本復旧 |
| | 道路舗装工事写真検査 | 仮復旧の状況 山砂・碎石・合材・転圧状況 | | |
| | | 本復旧の状況 | | |
| 本復旧工事現地検査 | 道路すり付けに段差がないか | | | |
| | 白線は加熱溶融タイプで適切に接着されているか | | | |
| | 掘削幅に対する影響幅を確保しているか | | | |

※以下の欄は企業団で記入しますので、未記入でお願いします。

| |
|-----------------|
| その他特記事項 (検査員所見) |
| |
| |
| |
| |

| | |
|------|------|
| 残留塩素 | mg/L |
| 常水圧 | Mpa |

| | |
|-------|-------|
| 検査日 | |
| 検査員 | |
| 検査結果 | 合 ・ 否 |
| 再検査日 | |
| 検査員 | |
| 再検査結果 | 合 ・ 否 |

| | | | | | | |
|------|--------|------|-------|-----|-----|----|
| 事務局長 | 事務局長補佐 | 工務係長 | 技術管理者 | 業務係 | 検査員 | 担当 |
| | | | | | | |

記入例

給水装置工事検査申請書

方頁中部工

給水装置工事の完了検査を円滑に行うため、
 令和3年4月1日以降に給水申請のあった完了検査より新様式での提出となります。
 (令和3年3月31日以前の給水申請分については、旧様式・新様式どちらでも可)
 必要事項を記入及び工事業者確認欄にチェックをして、写真と一緒に提出してください。
 様式は、企業団ホームページからダウンロードできます。

下記の給水装置

| | | | | | | | |
|--------|----------|---|---|---|----|-----|--|
| 設置場所 | 記入 | | 申込者 | 記入 | | | |
| メーター番号 | 現地確認して記入 | メーター出庫日 | メーター検満 | 現地確認して記入 | | | |
| 工事種類 | メーター番号 | | ※グレーの欄は企業団記入欄です | | | | |
| 給水工事部門 | 書類等 | メーターを受け取った日を記入してください。 メーター出庫日=メーター取付日です。 | 竣工図提出 (内容変更時) | 確認 | 合格 | 不合格 | |
| | 写真 | 配管状況、埋設深 | 現場、書類及び写真を確認した方がレ印でチェックをし、該当しない箇所は斜線を引いて下さい。 | | | | |
| | | 宅内配管 | 乙止水栓・メーター器取付状況、止水 | | | | |
| | | 分水 | 分水の状況 (サドル水圧テスト・穿孔状況・穿孔片・密着コア挿入・本管常圧・残留塩素・濁度・色度含む) | | | | |
| | 現地 | メーターボックス | 車庫や駐車場にかからない、図面どおり 雨水等が入らない高さ、検針に支障をき 企業団指定の基準サイズ・材料(企業団) | 施工年月日 (メーター取付日) =メーター出庫日 ですのでご注意ください。水栓番号はこちらで記 入しますので未記入をお願いします。 | | | |
| | | メーター・丙止 | メーターボックスプレートにメーター出庫日・業者連絡先が記入されているか | | | | |
| | | | 水抜き及び逆止弁付き丙止めを使用しているか | | | | |
| | | | メーター器の水流の向きが正しいか | | | | |
| | | 乙止水栓 | 止水栓管の位置や傾きに問題がないか 止水栓管の中心にあり、傾いていないか | | | | |
| | その他 | 図面どおりに施工されているか | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------|--|-----|-----|---|
| 道路舗装部門 | 分水工事実施日 | 分水工事を行った日を記入 | 年 | 月 | 日 |
| | 道路の復旧状況 | 砂利 | 仮復旧 | 本復旧 | |
| | 道路舗装工事 | 状況 山砂・碎石・合材・転圧状況 | | | |
| | 本復旧工事現地検査 | 白線は加熱溶融タイプで適切に接着されているか 掘削幅に対する影響幅を確保しているか | | | |

※以下の欄は企業団で記入しますので、未記入をお願いします。

| | | | |
|-----------------|--------|-------|-------|
| その他特記事項 (検査員所見) | | 残留塩素 | mg/L |
| | | 常水圧 | Mpa |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 事務局長 | 事務局長補佐 | 再検査結果 | 合 ・ 否 |
| | | | |

こちらの欄は企業団で記入しますので、
 何も記入しないで提出してください。